

การรายงานตามแบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
หน่วยงาน เทศบาลตำบลหันคา ประจำเดือน สิงหาคม 2558

ภารกิจ	การดำเนินการ			ช่วงเวลา เดือน-ปี	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค
	แล้วเสร็จ (อธิบายรายละเอียด)	กำลัง ดำเนินการ	ไม่มี			
การสร้างความปลอดภัยโดยการ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ต่อสาธารณะ ตามความจำเป็น	3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมซอยโกอ่าง	อยู่ระหว่างการ	-	เริ่มทำงาน	เทศบาลตำบลหันคา	-
	พร้อมวางระบาย คสล. หมู่ 1 โดยก่อสร้างถนน คสล.	ดำเนินการก่อสร้าง		วันที่ 7 ส.ค. 58		
	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร			ถึงวันที่ 4 พ.ย. 58		
	พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 208.00 ตร.ม. และวางระบายน้ำ คสล.					
	พร้อมฝาคสล. กว้าง 0.60 เมตร ยาว 93.00 เมตร					
	4. โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณทาง	อยู่ระหว่างการ	-	เริ่มทำงาน		
	เข้าแพลตฟอร์มตรวจ-ลาน หมู่ 10 โดยวางท่อระบายน้ำ ขนาด	ดำเนินการก่อสร้าง		วันที่ 7 ส.ค. 58		
	๘ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 197.00 เมตร			ถึงวันที่ 4 พ.ย. 58		
	5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิมซอยบ้านนายจอม	อยู่ระหว่างการ	-	เริ่มทำงาน		
	หมู่ที่ 3 โดยก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00	ดำเนินการก่อสร้าง		วันที่ 30 ก.ค. 58		
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 272.00 ตร.ม.			ถึงวันที่ 27 ก.ย. 58			